

## Протокол

заседания общественной комиссии для организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы формирования современной городской среды и рейтингового голосования

от 11.05.2021г.

№ 10

### Присутствовали:

Моломин Павел  
Рифович  
Чукарина  
Татьяна Ивановна

– заместитель Главы городского округа город Фролово,  
заместитель председателя общественной комиссии  
– начальник отдела экономического развития  
Администрации городского округа город Фролово,  
секретарь комиссии

### Члены общественной комиссии:

Васечкин Андрей  
Александрович  
Кибенко Владимир  
Аргутович  
Колесникова Елена  
Алексеевна  
Файнштейн Александр  
Бениаминович  
Дивина Лилия  
Викторовна

– заместитель Главы городского округа город Фролово  
– заместитель Главы городского округа город Фролово  
– заместитель Главы городского округа город Фролово  
– заместитель председателя Фроловской городской Думы  
– заместитель начальника отдела по управлению  
имуществом, землепользованию, архитектуре и  
градостроительству Администрации городского округа  
город Фролово

Тарасова  
Инна Алексеевна  
Слугина  
Ирина Борисовна  
Пирова  
Татьяна Валерьевна  
Ярцева  
Людмила Викторовна

– руководитель местного отделения партии «ЕДИНАЯ  
РОССИЯ»  
– председатель Совета территориальных общественных  
самоуправлений  
– заместитель председателя Женского Совета при  
Администрации городского округа город Фролово  
– начальник отдела по управлению имуществом,  
землепользованию, архитектуре и градостроительству  
Администрации городского округа город Фролово  
– секретарь отделения партии «Справедливая Россия»

### Жарков Денис Владимирович Приглашенные:

Мелишников Василий  
Александрович  
Матушкин Александр  
Евгеньевич  
Гололобова Светлана  
Николаевна  
Коннов Алексей  
Сергеевич

– председатель Фроловской городской Думы  
– депутат Фроловской городской Думы  
– депутат Фроловской городской Думы  
– начальник отдела по молодежной политике  
Администрации городского округа город Фролово

**Повестка дня**

1. Утверждение ежемесячного отчета по реализации в 2021 году муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Фролово» на 2018 – 2024 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа город Фролово от 30.10.2017г. № 1656.

Докладчик: начальник отдела экономического развития Т.И. Чукарина

*Из 15 членов общественной комиссии на заседании присутствуют 12 человек. Кворум имеется.*

1. Утверждение ежемесячного отчета по реализации в 2021 году муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Фролово» на 2018 – 2024 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа город Фролово от 30.10.2017 г. № 1656

---

(Чукарина Т.И.)

На реализацию мероприятий по благоустройству городского округа г. Фролово предусмотрены средства муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа г. Фролово» на 2018-2024 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа от 30.10.2017 г. (далее - программа), источником финансирования которой являются средства субсидии из областного бюджета (соглашение о предоставлении в 2021 году субсидии из областного бюджета бюджету городского округа город Фролово Волгоградской области в целях софинансирования муниципальной программы формирования современной городской среды № 8728000-1-2021-004 от 02.02.2021 г.)

Общий объем средств программы, выделенный в 2021 году на благоустройство 5 общественных и 1 дворовой территорий, составляет 13082,7 тыс. руб., в том числе средства субсидии из областного бюджета составляют 13056,5 тыс. руб., средства бюджета городского округа г. Фролово составляют 26,1 млн. руб.

На благоустройство 5 общественных территорий направлены средства в сумме 11984,9 тыс. руб.

По состоянию на 01.05.2021 года проведены процедуры по определению подрядчиков на выполнение работ по благоустройству общественных территорий и определены подрядчики.

Центральная часть города: ул. Народная в границах улиц Южная и Ленинградская (1 этап - территория, прилегающая к МКД, расположенному по адресу: ул. Народная, дом 33)

- прямой договор на выполнение работ по установке МАФ и устройству освещения, подрядчик ООО «Коммунальщик». Договор заключен 28.10.2020 г. на сумму 581,55 тыс.руб. Работы на объекте подрядчиком выполнены на 100%. На отчетную дату оплата по договору не производилась.

**Центральная часть города: ул. Народная в границах улиц Южная и Ленинградская (1 этап - ул. Народная: территория прилегающая к железнодорожному вокзалу)**

1) на основании проведения аукциона в электронной форме - благоустройство общественной территории (устройство асфальтобетонного покрытия), на сумму 1319,14 тыс.руб. определен подрядчик ИП Бирюлькина О.С. Контракт заключен 17.12.2020 на сумму 1319,4 тыс.руб. Работы на объекте подрядчиком в соответствии с графиком выполнения работ с 03.05.2021 г. не начаты. На основании обращения подрядной организации, в связи с тем, что подрядчик попал в реестр недобросовестных поставщиков, подготовлен проект соглашения о расторжении контракта по соглашению сторон. На отчетную дату оплата по контракту не производилась.

2) на основании проведения аукциона в электронной форме - благоустройство общественной территории (устройство покрытия из тротуарной плитки), на сумму 1060,61 тыс.руб. определен подрядчик ИП Бирюлькина О.С. Контракт заключен 21.12.2020 на сумму 874,7 тыс.руб. Работы на объекте подрядчиком в соответствии с графиком выполнения работ с 17.04.2021 г. не начаты. На основании обращения подрядной организации, в связи с тем, что подрядчик попал в реестр недобросовестных поставщиков, подготовлен проект соглашения о расторжении контракта по соглашению сторон. На отчетную дату оплата по контракту не производилась.

3) на основании проведения аукциона в электронной форме - благоустройство общественной территории (устройство освещения и видеонаблюдения), на сумму 182,38 тыс.руб. определен подрядчик ИП Кучеренко А.Г. Контракт заключен 21.12.2020 на сумму 182,38 тыс.руб. Работы на объекте подрядчиком начаты в соответствии с графиком выполнения работ. На отчетную дату объем выполненных работ составил 80%. На отчетную дату оплата по контракту произведена в сумме 69,8 тыс.руб.

4) на основании проведения аукциона в электронной форме - благоустройство общественной территории (установка МАФ), на сумму 2471,34 тыс.руб. определен подрядчик ООО «Юником». Контракт заключен 22.01.2021 на сумму 2187,14 тыс.руб. Работы на объекте подрядчиком начаты в соответствии с графиком выполнения работ с 06.05.2021 г. На отчетную дату оплата по контракту не производилась.

5) прямой договор на выполнение работ по устройству покрытия из тротуарной плитки, подрядчик ООО «Рай-Грасс Плюс». Договор заключен

31.03.2021 г. на сумму 179,96 тыс.руб. Работы на объекте подрядчиком в соответствии с графиком выполнения работ с 17.04.2021 г. не начаты. На основании обращения подрядной организации, в связи с тем, что подрядчик попал в реестр недобросовестных поставщиков, подготовлен проект соглашения о расторжении договора по соглашению сторон. На отчетную дату оплата по контракту не производилась.

б) прямой договор на выполнение работ по приобретению светодиодной лампы, поставщик ИП Савченко Т.Ф. Договор заключен 31.03.2021 г. на сумму 0,4 тыс.руб. На отчетную дату оплата по договору не производилась.

**Центральная часть города: ул. Народная в границах улиц Южная и Ленинградская (1 этап - ул. Народная от ул. Фроловская до дома № 35)**

на основании проведения аукциона в электронной форме - благоустройство общественной территории (устройство освещения и видеонаблюдения), на сумму 192,83 тыс.руб. определен подрядчик ИП Кучеренко А.Г. Контракт заключен 22.12.2020 на сумму 162,73 тыс.руб. Работы на объекте подрядчиком начаты в соответствии с графиком выполнения работ. На отчетную дату объем выполненных работ составил 85%. На отчетную дату оплата по контракту произведена в сумме 130,22 тыс.руб.

1) на основании проведения аукциона в электронной форме - благоустройство общественной территории (установка МАФ), на сумму 1281,49 тыс.руб. определен подрядчик ИП Бронников И.А.. Контракт заключен 25.12.2020 на сумму 1005,4 тыс.руб. Работы на объекте подрядчиком выполнены на 100%. На отчетную дату оплата по контракту не производилась.

2) на основании проведения аукциона в электронной форме - благоустройство общественной территории (устройство парковки из асфальтобетона), на сумму 258,72 тыс.руб. определен подрядчик ООО «АТН». Контракт заключен 28.12.2020 на сумму 258,72 тыс.руб. На отчетную дату объем выполненных работ составил 50 %. На отчетную дату оплата по контракту не производилась.

3) прямой договор на выполнение работ по устройству покрытия из тротуарной плитки, подрядчик ООО «Юником». Договор заключен 25.12.2020 г. на сумму 342,7 тыс.руб. Работы на объекте подрядчиком начаты в соответствии с графиком выполнения работ с 18.04.2021 г. На отчетную дату объем выполненных работ составил 100%, оплата по контракту не производилась.

4) на основании проведения аукциона в электронной форме - благоустройство общественной территории (устройство освещения ул. Народная, 31), на сумму 244,8 тыс.руб. определен подрядчик ИП Кучеренко А.Г. Контракт заключен 11.01.2021 на сумму 208,08 тыс.руб. Работы на объекте подрядчиком начаты, но не завершены в установленные сроки (01.03.2021). Муниципальным

заказчиком начата презентационная работа. На отчетную дату объем выполненных работ составил 20%, оплата по контракту не производилась.

5) на основании проведения аукциона в электронной форме - благоустройство общественной территории (устройство освещения), на сумму 269,28 тыс.руб. определен подрядчик ИП Кучеренко А.Г. Контракт заключен 15.01.2021 на сумму 269,28 тыс.руб. Работы на объекте подрядчиком начаты, но не завершены в установленные сроки (03.03.2021). Муниципальным заказчиком начата презентационная работа. На отчетную дату объем выполненных работ составил 40%, оплата по контракту произведена в сумме 104,3 тыс.руб.

6) на основании проведения аукциона в электронной форме - благоустройство общественной территории (устройство тротуаров), на сумму 1357,32 тыс.руб. определен подрядчик ООО «Универсалстрой». Контракт заключен 13.01.2021 на сумму 997,63 тыс.руб. Работы на объекте подрядчиком начаты в соответствии с графиком выполнения работ с 22.04.2021 г. На отчетную дату объем выполненных работ составил 30%, оплата по контракту не производилась.

7) на основании проведения аукциона в электронной форме - благоустройство общественной территории (устройство покрытия из тротуарной плитки), на сумму 1207,44 тыс.руб. определен подрядчик ООО «Юником». Контракт заключен 29.01.2021 на сумму 996,14 тыс.руб. Работы на объекте подрядчиком начаты в соответствии с графиком выполнения работ с 01.04.2021 г. На отчетную дату объем выполненных работ составил 100 %, оплата по контракту не производилась.

8) на основании проведения аукциона в электронной форме - благоустройство общественной территории (устройство парковки из асфальтобетона), на сумму 320,72 тыс.руб. определен подрядчик ООО «Унистрой». Контракт заключен 18.01.2021 на сумму 304,69 тыс.руб. На отчетную дату объем выполненных работ составил 7,0 %. На отчетную дату оплата по контракту не производилась.

**Центральная часть города: ул. Народная в границах улиц Южная и Ленинградская (1 этап - сквер Железнодорожников)**

9) на основании проведения аукциона в электронной форме - благоустройство общественной территории (устройство покрытия из тротуарной плитки, поливочного водопровода, озеленение), на сумму 765,0 тыс.руб. определен подрядчик ООО «ГД ЭЛЛАДА». Контракт заключен 23.03.2021 на сумму 761,17 тыс.руб. На отчетную дату объем выполненных работ составил 100 %, оплата по контракту не производилась.

1) Центральная часть города: ул. Народная в границах улиц Южная и Ленинградская (1 этап - территория, прилегающая к зданию школы № 5, расположенному по адресу: ул. Народная, 39)

10) на основании проведения аукциона в электронной форме - благоустройство общественной территории (устройство парковки из асфальтобетон и освещения), на сумму 918,46 тыс.руб. определен подрядчик ООО «Эталон». Контракт заключен 01.03.2021 на сумму 756,22 тыс.руб. Работы на объекте подрядчиком начаты в соответствии с графиком выполнения работ с 26.04.2021 г. На отчетную дату объем выполненных работ составил 50 %, оплата по контракту не производилась.

11) прямой договор на выполнение работ по установке МАФ, озеленение и устройство покрытия из тротуарной плитки, подрядчик ООО «Коммунальщик». Договор заключен 28.10.2020 г. на сумму 597,3 тыс.руб. Работы на объекте подрядчиком начаты в соответствии с графиком выполнения работ с 01.04.2021 г. На отчетную дату объем выполненных работ составил 100 %, оплата по контракту не производилась.

На благоустройство 1 дворовой территории направлены средства в сумме 1097,76 тыс. руб.

**Дворовая территория, прилегающая к МКД, расположенному по адресу: ул. Народная, д.33**

1) на основании проведения аукциона в электронной форме - благоустройство дворовой территории (ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек) на сумму 1131,71 тыс.руб. определен подрядчик ООО «Строительные системы и технологии». Контракт заключен 30.11.2020 на сумму 1097,76 тыс.руб. Работы на объекте подрядчиком ведутся. На отчетную дату объем выполненных работ составил 45 %, оплата по контракту не производилась.

**По первому вопросу принято решение:**

1. Утвердить ежемесячный отчет по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Фролово» на 2018 – 20222 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа город Фролово от 30.10.2017 г. № 1656 по состоянию на 01.05.2021 г.


2. Разместить отчет по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Фролово» на 2018 – 2024 годы в разделе 8 личного кабинета Администрации городского округа г. Фролово системы ГИС ЖКХ.

Заместитель председателя  
общественной комиссии

Секретарь общественной комиссии



П.Р.Моломин



Т.И.Чукарина