

Протокол

заседания общественной комиссии для организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы формирования современной городской среды и рейтингового голосования

от 10.01.2022г.

№ 1

Присутствовали:

Моломин Павел Рифович – заместитель Главы городского округа город Фролово, заместитель председателя общественной комиссии

Чукарина Татьяна Ивановна – начальник отдела экономического развития Администрации городского округа город Фролово, секретарь комиссии

Члены общественной комиссии:

Васечкин Андрей Александрович – заместитель Главы городского округа город Фролово

Кибенко Владимир Аргутович – заместитель Главы городского округа город Фролово

Колесникова Елена Алексеевна – заместитель Главы городского округа город Фролово

Файнштейн Александр Бениаминович – заместитель председателя Фроловской городской Думы

Дивина Лилия Викторовна – заместитель начальника отдела по управлению имуществом, землепользованию, архитектуре и градостроительству Администрации городского округа город Фролово

Тарасова Инна Алексеевна – руководитель местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Слугина Ирина Борисовна – председатель Совета территориальных общественных самоуправлений

Пирова Татьяна Валерьевна – заместитель председателя Женского Совета при Администрации городского округа город Фролово

Ярцева Людмила Викторовна – начальник отдела по управлению имуществом, землепользованию, архитектуре и градостроительству Администрации городского округа город Фролово

Жарков Денис Владимирович – секретарь отделения партии «Справедливая Россия»

Приглашенные:

Матушкин Александр Евгеньевич – председатель Фроловской городской Думы

Гололобова Светлана Николаевна – депутат Фроловской городской Думы

Коннов Алексей Сергеевич – начальник отдела по молодежной политике Администрации городского округа город Фролово

Повестка дня

1. Утверждение ежемесячного отчета по реализации в 2021 году муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Фролово» на 2018 – 2024 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа город Фролово от 30.10.2017г. № 1656.

Докладчик: начальник отдела экономического развития Т.И. Чукарина

Из 14 членов общественной комиссии на заседании присутствуют 12 человек. Кворум имеется.

1. Утверждение ежемесячного отчета по реализации в 2021 году муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Фролово» на 2018 – 2024 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа город Фролово от 30.10.2017 г. № 1656

(Чукарина Т.И.)

На реализацию мероприятий по благоустройству городского округа г. Фролово предусмотрены средства муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа г. Фролово» на 2018-2024 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа от 30.10.2017 г. (далее - программа), источником финансирования которой являются средства субсидии из областного бюджета (соглашение Соглашение о предоставлении в 2021 году субсидии из областного бюджета бюджету городского округа город Фролово Волгоградской области в целях софинансирования муниципальной программы формирование современной городской среды № 8728000-1-2021-004 от 02.02.2021 г.)

Общий объем средств программы, выделенный в 2021 году на благоустройство 5 общественных и 1 дворовой территорий, составляет 15584,67 тыс. руб., в том числе средства субсидии из областного бюджета составляют 13056,5 тыс. руб., средства бюджета городского округа г. Фролово составляют 2528,2 тыс. руб.

На благоустройство 5 общественных территорий направлены средства в сумме 14457,35 тыс. руб.

Получателем бюджетных средств МКУ «Управляющая жилищная компания», действующим в соответствии с соглашением об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета бюджету городского округа город Фролово Волгоградской области в целях софинансирования муниципальной программы формирование современной городской среды от 26.11.2020 № 1, проведены процедуры по определению подрядчиков на выполнение работ по благоустройству общественных территорий и определены подрядные организации.

Центральная часть города: ул. Народная в границах улиц Южная и Ленинградская (1 этап - территория, прилегающая к МКД, расположенному по адресу: ул. Народная, дом 33)

- прямой договор на выполнение работ по установке МАФ и устройству освещения, подрядчик ООО «Коммунальщик». Договор заключен 28.10.2020 г. на сумму 570,15 тыс.руб. Работы на объекте подрядчиком выполнены на 100%. На отчетную дату оплата по договору произведена в полном объеме.

Центральная часть города: ул. Народная в границах улиц Южная и Ленинградская (1 этап - ул. Народная: территория прилегающая к железнодорожному вокзалу)

В связи с расторжением следующих контрактов по соглашению сторон на выполнение следующих видов работ:

устройство асфальтобетонного покрытия на сумму 1319,14тыс.руб. - подрядчик ИП Бирюлькина О.С.;

устройство покрытия из тротуарной плитки на сумму 874,7тыс.руб. - подрядчик ИП Бирюлькина О.С.;

устройство покрытия из тротуарной плитки на сумму 179,6 тыс.руб. подрядчик ООО «Рай-Грасс Плюс»;

Также расторгнут прямой договор на приобретение светодиодной лампы с ИП Савченко Т.Ф. на сумму 0,74 тыс.руб.

МКУ «Управляющая жилищная компания» объявлены процедуры на определение подрядных организации на выполнение вышеуказанных видов работ.

1) на основании проведения аукциона в электронной форме на выполнение работ по устройству покрытия из тротуарной плитки и устройству парковки, на сумму 3353,4тыс.руб. определен подрядчик ИП Бичахчян А.С. Контракт заключен на сумму 2883,9тыс.руб. В связи с заключенным дополнительным соглашением о расторжении контракта от 15.10.2021 г. сумма контракта составила 2823,92 тыс.руб. Подрядчик приступил к работам после подписания контракта. Работы на объекте подрядчиком выполнены на 100%. На отчетную дату оплата по контракту произведена в полном объеме.

Кроме того, МКУ «Управляющая жилищная компания» в связи с неисполнением ООО «Юником» обязательств по контракту на установку МАФ на сумму 2187,14 тыс.руб. (работы на объекте подрядчиком должны быть выполнены в срок до 15.05.2021г., однако на 25.05.2021г. установка МАФ не произведена), данный контракт расторгнут в одностороннем порядке. Оплата по контракту не производилась.

2) на основании проведения аукциона в электронной форме на поставку МАФ на сумму 3504,43 тыс.руб. определен подрядчик ИП Андрианов Д.А. Контракт заключен на сумму 3486,91 тыс.руб. В связи с заключенным дополнительным соглашением о расторжении контракта от 10.12.2021 г. сумма контракта

составила 3418,54 тыс.руб. Работы на объекте подрядчиком выполнены на 100%. На отчетную дату оплата по контракту произведена в полном объеме.

- 3) на основании проведения аукциона в электронной форме - благоустройство общественной территории (устройство освещения и видеонаблюдения), на сумму 182,38 тыс.руб. определен подрядчик ИП Кучеренко А.Г. Контракт заключен 21.12.2020г. на сумму 182,38 тыс.руб. Работы на объекте подрядчиком выполнены на 100%. На отчетную дату оплата по контракту произведена в полном объеме.
- 4) прямой договор на выполнение работ по устройству основания под паркет, подрядчик ИП Бичахчан А.С. Договор заключен 22.10.2021 г. на сумму 65,35 тыс.руб. Работы на объекте подрядчиком выполнены на 100%. На отчетную дату оплата по договору не производилась.

Центральная часть города: ул. Народная в границах улиц Южная и Ленинградская (1 этап - ул. Народная от ул. Фроловская до дома № 35)

1) на основании проведения аукциона в электронной форме - благоустройство общественной территории (устройство освещения и видеонаблюдения), на сумму 192,83 тыс.руб. определен подрядчик ИП Кучеренко А.Г. Контракт заключен 22.12.2020г. на сумму 162,73 тыс.руб. В связи с заключенным дополнительным соглашением о расторжении контракта от 13.07.2021 г. сумма контракта составила 159,54 тыс.руб. Работы на объекте подрядчиком выполнены на 100%. На отчетную дату оплата по контракту произведена в полном объеме.

2) на основании проведения аукциона в электронной форме - благоустройство общественной территории (установка МАФ), на сумму 1281,49 тыс.руб. определен подрядчик ИП Бронников И.А.. Контракт заключен 25.12.2020г. на сумму 1005,4 тыс.руб. В связи с заключенным дополнительным соглашением о расторжении контракта от 13.07.2021 г. сумма контракта составила 985,69 тыс.руб. Работы на объекте подрядчиком выполнены на 100%. На отчетную дату оплата по контракту произведена в полном объеме.

3) на основании проведения аукциона в электронной форме - благоустройство общественной территории (устройство парковки из асфальтобетона), на сумму 258,72 тыс.руб. определен подрядчик ООО «АТН». Контракт заключен 28.12.2020г. на сумму 258,72 тыс.руб. Работы на объекте подрядчиком выполнены на 100%. На отчетную дату оплата по контракту произведена в полном объеме.

4) прямой договор на выполнение работ по устройству покрытия из тротуарной плитки, подрядчик ООО «Юником». Договор заключен 28.12.2020г. на сумму 342,7 тыс.руб. Работы на объекте подрядчиком выполнены на 100%. На отчетную дату оплата по договору произведена в полном объеме.

5) на основании проведения аукциона в электронной форме - благоустройство общественной территории (устройство освещения ул. Народная, 31), на сумму 244,8 тыс.руб. определен подрядчик ИП Кучеренко А.Г. Контракт заключен 11.01.2021г. на сумму 208,01 тыс.руб. В связи с заключенным дополнительным соглашением о расторжении контракта от 13.07.2021 г. сумма контракта составила 204,0 тыс.руб. Работы на объекте подрядчиком выполнены на 100%. На отчетную дату оплата по контракту произведена в полном объеме.

б) на основании проведения аукциона в электронной форме - благоустройство общественной территории (устройство освещения), на сумму 269,28 тыс.руб. определен подрядчик ИП Кучеренко А.Г. Контракт заключен 11.01.2021г. на сумму 269,28 тыс.руб. В связи с заключенным дополнительным соглашением о расторжении контракта от 13.07.2021 г. сумма контракта составила 264,0 тыс.руб. Работы на объекте подрядчиком выполнены на 100%. На отчетную дату оплата по контракту произведена в полном объеме.

7) на основании проведения аукциона в электронной форме - благоустройство общественной территории (устройство тротуаров), на сумму 1357,32 тыс.руб. определен подрядчик ООО «Универсалстрой». Контракт заключен 13.01.2021г. на сумму 997,63 тыс.руб. Работы на объекте подрядчиком выполнены на 100%. На отчетную дату оплата по контракту произведена в полном объеме.

8) на основании проведения аукциона в электронной форме - благоустройство общественной территории (устройство покрытия из тротуарной плитки), на сумму 1207,44 тыс.руб. определен подрядчик ООО «Юником». Контракт заключен 29.01.2021 на сумму 996,14 тыс.руб. В связи с заключенным дополнительным соглашением о расторжении контракта от 13.07.2021 г. сумма контракта составила 925,4 тыс.руб. Работы на объекте подрядчиком выполнены на 100%. На отчетную дату оплата по контракту произведена в полном объеме.

9) на основании проведения аукциона в электронной форме - благоустройство общественной территории (устройство парковки из асфальтобетона), на сумму 320,72 тыс.руб. определен подрядчик ООО «Унистрой-1». Контракт заключен 18.01.2021г. на сумму 304,69 тыс.руб. В связи с заключенным дополнительным соглашением о расторжении контракта от 13.07.2021 г. сумма контракта составила 298,71 тыс.руб. Работы на объекте подрядчиком выполнены на 100%. На отчетную дату оплата по контракту произведена в полном объеме.

10) прямой договор на выполнение работ по устройству покрытия из тротуарной плитки, подрядчик ООО «Универсалстрой». Договор заключен 26.07.2021 г. на сумму 67,01 тыс.руб. Работы на объекте подрядчиком выполнены на 100%. На отчетную дату оплата по договору произведена в полном объеме.

Центральная часть города: ул. Народная в границах улиц Южная и Ленинградская (1 этап - сквер Железнодорожников)

1) на основании проведения аукциона в электронной форме - благоустройство общественной территории (устройство покрытия из тротуарной плитки, поливочного водопровода, озеленение), на сумму 765,0 тыс.руб. определен подрядчик ООО «ГД ЭЛЛАДА». Контракт заключен 23.03.2021г. на сумму 761,17 тыс.руб. В связи с заключенным дополнительным соглашением о расторжении контракта от 14.12.2021 г. сумма контракта составила 657,72 тыс.руб. Работы на объекте подрядчиком выполнены на 100%. На отчетную дату оплата по контракту произведена в полном объеме.

2) на основании проведения аукциона в электронной форме - благоустройство общественной территории (устройство тротуара), на сумму 592,3тыс.руб. определен подрядчик ООО «Стройтехсервис». Контракт заключен 01.10.2021 на сумму 592,3 тыс.руб. Работы на объекте подрядчиком должны быть выполнены в срок до 21.10.2021г. В связи с заключенным дополнительным соглашением о расторжении контракта от 14.12.2021 г. сумма контракта составила 615,62 тыс.руб. Работы на объекте подрядчиком выполнены на 100%. На отчетную дату оплата по контракту произведена в полном объеме.

Центральная часть города: ул. Народная в границах улиц Южная и Ленинградская (1 этап - территория, прилегающая к зданию школы № 5, расположенному по адресу: ул. Народная, 39)

1) на основании проведения аукциона в электронной форме - благоустройство общественной территории (устройство парковки из асфальтобетон и освещения), на сумму 918,46 тыс.руб. определен подрядчик ООО «Эталон». Контракт заключен 01.03.2021г. на сумму 756,22 тыс.руб. В соответствии с заключенным соглашением о расторжении контракта от 13.06.2021 стоимость работ составила 673,09 тыс.руб. Работы на объекте подрядчиком выполнены на 100 %. На отчетную дату оплата по контракту произведена в полном объеме.

2) прямой договор на выполнение работ по установке МАФ, озеленение и устройство покрытия из тротуарной плитки, подрядчик ООО «Коммунальщик». Договор заключен 28.10.2020 г. на сумму 597,3 тыс.руб. В соответствии с заключенным соглашением о расторжении контракта от 23.07.2021 стоимость работ составила 592,58 тыс.руб. Работы на объекте подрядчиком выполнены на 100%. На отчетную дату оплата по договору произведена в полном объеме.

3) прямой договор на выполнение работ по устройству тротуара, подрядчик ИП Бичахчян А.С. Договор заключен 23.08.2021 на сумму 251,69 тыс.руб. В соответствии с заключенным соглашением о расторжении контракта от 15.10.2021 стоимость работ составила 246,32 тыс.руб. Работы на объекте подрядчиком выполнены на 100 %. На отчетную дату оплата по договору произведена в полном объеме.

4) прямой договор на выполнение работ по устройству основания под паркетные, подрядчик ИП Бичахчан А.С. Договор заключен 22.10.2021 г. на сумму 65,35 тыс.руб. Работы на объекте подрядчиком выполнены на 100%. На отчетную дату оплата по договору произведена в полном объеме.

На благоустройство 1 дворовой территории направлены средства в сумме 1127,32 тыс. руб.

Дворовая территория, прилегающая к МКД, расположенному по адресу: ул. Народная, д.33

1) на основании проведения аукциона в электронной форме - благоустройство дворовой территории (ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек) на сумму 1131,71 тыс.руб. определен подрядчик ООО «Строительные системы и технологии». Контракт заключен 30.11.2020г. на сумму 1097,76 тыс.руб. В связи с заключенным дополнительным соглашением о расторжении контракта от 13.07.2021 г. сумма контракта составила 1090,75 тыс.руб. Работы на объекте подрядчиком выполнены на 100%. На отчетную дату оплата по контракту произведена в полном объеме.

2) прямой договор на выполнение работ по расширению дворового проезда, подрядчик ООО «Строительные системы и технологии». Договор заключен 23.08.2021 на сумму 36,6 тыс.руб. Работы на объекте подрядчиком выполнены на 100%. На отчетную дату оплата по договору произведена в полном объеме.

В целях организации трудового участия граждан в рамках благоустройства дворовых и общественных территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды городского округа город Фролово» на 2018 – 2024 годы как подлежащие благоустройству в 2021 году, сотрудниками администрации городского округа г. Фролово совместно с жителями многоквартирных домов и волонтерами было организовано 6 субботников.

В рамках субботников выполнены следующие виды работ:

- уборка строительного мусора, опавшей листвы;
- выравнивание грунта в прилегающих клумбах;
- обрезка кустарников и поросли;
- очистка входной зоны подъездов от объявлений.

Количество граждан принявших участие в субботниках составило 80 человек из них 55 волонтеров.

По обсуждаемому вопросу принято решение:

1. Утвердить ежемесячный отчет по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Фролово» на 2018 – 20222 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа город Фролово от 30.10.2017г. № 1656 по состоянию на 01.01.2022г.

2. Разместить отчет по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Фролово»

на 2018 – 2024 годы в разделе 8 личного кабинета Администрации городского округа г. Фролово системы ГИС ЖКХ.

Заместитель председателя
общественной комиссии



П.Р.Моломин

Секретарь общественной комиссии



Т.И.Чукарина