

**Протокол**

заседания общественной комиссии для организации общественного обсуждения  
проекта муниципальной программы формирования современной городской среды и  
рейтингового голосования

от 05.07.2021г.

№ 13

**Присутствовали:**

Моломин Павел  
Рифович  
Чукарина  
Татьяна Ивановна

- – заместитель Главы городского округа город Фролово,  
заместитель председателя общественной комиссии  
– начальник отдела экономического развития  
Администрации городского округа город Фролово,  
секретарь комиссии

Члены общественной  
комиссии:

Васечкин Андрей  
Александрович  
Кибенко Владимир  
Аргутович  
Колесникова Елена  
Алексеевна  
Файнштейн Александр  
Бениаминович  
Дивина Лилия  
Викторовна

- заместитель Главы городского округа город Фролово  
– заместитель Главы городского округа город Фролово  
– заместитель Главы городского округа город Фролово  
– заместитель председателя Фроловской городской Думы  
– заместитель начальника отдела по управлению  
имуществом, землепользованию, архитектуре и  
градостроительству Администрации городского округа  
город Фролово

Тарасова  
Инна Алексеевна  
Слугина  
Ирина Борисовна  
Пирова  
Татьяна Валерьевна  
Ярцева  
Людмила Викторовна

- руководитель местного отделения партии «ЕДИНАЯ  
РОССИЯ»  
– председатель Совета территориальных общественных  
самоуправлений  
– заместитель председателя Женского Совета при  
Администрации городского округа город Фролово  
– начальник отдела по управлению имуществом,  
землепользованию, архитектуре и градостроительству  
Администрации городского округа город Фролово  
– секретарь отделения партии «Справедливая Россия»

Жарков Денис  
Владимирович  
Приглашенные:

Мелишников Василий  
Александрович  
Матушкин Александр  
Евгеньевич  
Гололобова Светлана  
Николаевна  
Коннов Алексей

- председатель Фроловской городской Думы  
- депутат Фроловской городской Думы  
- депутат Фроловской городской Думы  
- начальник отдела по молодежной политике

Сергеевич

Администрации городского округа город Фролово

**Повестка дня**

1. Утверждение ежемесячного отчета по реализации в 2021 году муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Фролово» на 2018 – 2024 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа город Фролово от 30.10.2017г. № 1656.

Докладчик: начальник отдела экономического развития Т.И. Чукарина

*Из 15 членов общественной комиссии на заседании присутствуют 12 человек. Кворум имеется.*

1. Утверждение ежемесячного отчета по реализации в 2021 году муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Фролово» на 2018 – 2024 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа город Фролово от 30.10.2017 г. № 1656

(Чукарина Т.И.)

На реализацию мероприятий по благоустройству городского округа г. Фролово предусмотрены средства муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа г. Фролово» на 2018-2024 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа от 30.10.2017 г. (далее - программа), источником финансирования которой являются средства субсидии из областного бюджета (соглашение Соглашение о предоставлении в 2021 году субсидии из областного бюджета бюджету городского округа город Фролово Волгоградской области в целях софинансирования муниципальной программы формирование современной городской среды № 8728000-1-2021-004 от 02.02.2021 г.)

Общий объем средств программы, выделенный в 2021 году на благоустройство 5 общественных и 1 дворовой территорий, составляет 13082,7 тыс. руб., в том числе средства субсидии из областного бюджета составляют 13056,5 тыс. руб., средства бюджета городского округа г. Фролово составляют 26,1 млн. руб.

На благоустройство 5 общественных территорий направлены средства в сумме 11984,9 тыс. руб.

Получателем бюджетных средств МКУ «Управляющая жилищная компания», действующим в соответствии с соглашением об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета бюджету городского округа город Фролово Волгоградской области в целях софинансирования муниципальной программы формирование современной городской среды от 26.11.2020 № 1, проведены процедуры по определению подрядчиков на

выполнение работ по благоустройству общественных территорий и определены подрядные организации.

**Центральная часть города: ул. Народная в границах улиц Южная и Ленинградская (1 этап - территория, прилегающая к МКД, расположенному по адресу: ул. Народная, дом 33)**

- прямой договор на выполнение работ по установке МАФ и устройству освещения, подрядчик ООО «Коммунальщик». Договор заключен 28.10.2020 г. на сумму 581,55 тыс.руб. Работы на объекте подрядчиком выполнены на 100%. На отчетную дату оплата по договору произведена в сумме 570,15 тыс.руб.

**Центральная часть города: ул. Народная в границах улиц Южная и Ленинградская (1 этап - ул. Народная: территория прилегающая к железнодорожному вокзалу)**

В связи с расторжением следующих контрактов по соглашению сторон на выполнение следующих видов работ:

устройство асфальтобетонного покрытия на сумму 1319,14 тыс.руб. - подрядчик ИП Бирюлькина О.С.;

устройство покрытия из тротуарной плитки на сумму 874,7 тыс.руб. - подрядчик ИП Бирюлькина О.С.;

устройство покрытия из тротуарной плитки на сумму 179,6 тыс.руб. подрядчик ООО «Рай-Грасс Плюс»;

МКУ «Управляющая жилищная компания» объявлены процедуры на определение подрядных организации на выполнение вышеуказанных видов работ.

На основании проведения аукциона в электронной форме на выполнение работ по устройству покрытия из тротуарной плитки и устройству парковки, на сумму 3353,4 тыс.руб. определен подрядчик ИП Битяхчан А.С. Контракт на 01.07.2021 находится в стадии заключения на сумму 2883,9 тыс.руб. Подрядчик приступит к работам после подписания контракта.

Кроме того, МКУ «Управляющая жилищная компания» в связи с неисполнением ООО «Юником» обязательств по контракту на установку МАФ на сумму 2187,14 тыс.руб. (работы на объекте подрядчиком должны быть выполнены в срок до 15.05.2021 г., однако на 25.05.2021 установка МАФ не произведена), данный контракт расторгнут в одностороннем порядке. Оплата по контракту не производилась.

На 01.07.2021 г. определение подрядной организации на поставку МАФ находится в стадии проведения процедуры в виде аукциона в электронной форме на сумму 3504,4 тыс.руб. Срок завершения процедуры по определению подрядной организации 07 июля 2021 г.

1) на основании проведения аукциона в электронной форме - благоустройство общественной территории (устройство освещения и видеонаблюдения), на сумму 182,38 тыс.руб. определен подрядчик ИП Кучеренко А.Г. Контракт заключен

21.12.2020 на сумму 182,38 тыс.руб. Работы на объекте подрядчиком выполнены на 50 %. На отчетную дату оплата по контракту произведена в сумме 69,9 тыс.руб.

2) прямой договор на выполнение работ по приобретению светодиодной лампы, поставщик ИП Савченко Т.Ф. Договор заключен 31.03.2021 г. на сумму 0,74 тыс.руб. На отчетную дату оплата по договору не производилась.

**Центральная часть города: ул. Народная в границах улиц Южная и Ленинградская (1 этап - ул. Народная от ул. Фроловская до дома № 35)**

1) на основании проведения аукциона в электронной форме - благоустройство общественной территории (устройство освещения и видеонаблюдения), на сумму 192,83 тыс.руб. определен подрядчик ИП Кучеренко А.Г. Контракт заключен 22.12.2020 на сумму 162,73 тыс.руб. Работы на объекте подрядчиком выполнены на 100%. На отчетную дату оплата по контракту произведена в сумме 130,22 тыс.руб.

2) на основании проведения аукциона в электронной форме - благоустройство общественной территории (установка МАФ), на сумму 1281,49 тыс.руб. определен подрядчик ИП Бронников И.А.. Контракт заключен 25.12.2020 на сумму 1005,4 тыс.руб. Работы на объекте подрядчиком выполнены на 100%. На отчетную дату оплата по контракту произведена в сумме 985,69 тыс.руб.

3) на основании проведения аукциона в электронной форме - благоустройство общественной территории (устройство парковки из асфальтобетона), на сумму 258,72 тыс.руб. определен подрядчик ООО «АТН». Контракт заключен 28.12.2020 на сумму 258,72 тыс.руб. Работы на объекте подрядчиком выполнены на 90%. На отчетную дату оплата по контракту не производилась.

4) прямой договор на выполнение работ по устройству покрытия из тротуарной плитки, подрядчик ООО «Юником». Договор заключен 28.12.2020 г. на сумму 342,7 тыс.руб. Работы на объекте подрядчиком выполнены на 100%. На отчетную дату оплата по договору произведена в сумме 342,6 тыс.руб.

5) на основании проведения аукциона в электронной форме - благоустройство общественной территории (устройство освещения ул. Народная, 31), на сумму 244,8 тыс.руб. определен подрядчик ИП Кучеренко А.Г. Контракт заключен 11.01.2021 на сумму 208,08 тыс.руб. Работы на объекте подрядчиком выполнены на 100%. На отчетную дату оплата по контракту не производилась.

6) на основании проведения аукциона в электронной форме - благоустройство общественной территории (устройство освещения), на сумму 269,28 тыс.руб. определен подрядчик ИП Кучеренко А.Г. Контракт заключен 15.01.2021 на сумму 269,28 тыс.руб. Работы на объекте подрядчиком выполнены на 100%. На отчетную дату оплата по контракту произведена в сумме 104,3 тыс.руб.

7) на основании проведения аукциона в электронной форме - благоустройство общественной территории (устройство тротуаров), на сумму 1357,32 тыс.руб. определен подрядчик ООО «Универсалстрой». Контракт заключен 13.01.2021 на сумму 997,63 тыс.руб. Работы на объекте подрядчиком выполнены на 100%. На отчетную дату оплата по контракту произведена в сумме 978,07 тыс.руб.

8) на основании проведения аукциона в электронной форме - благоустройство общественной территории (устройство покрытия из тротуарной плитки), на сумму 1207,44 тыс.руб. определен подрядчик ООО «Юником». Контракт заключен 29.01.2021 на сумму 996,14 тыс.руб. Работы на объекте подрядчиком выполнены на 100%. На отчетную дату оплата по контракту произведена в сумме 925,4 тыс.руб.

9) на основании проведения аукциона в электронной форме - благоустройство общественной территории (устройство парковки из асфальтобетона), на сумму 320,72 тыс.руб. определен подрядчик ООО «Унистрой». Контракт заключен 18.01.2021 на сумму 304,69 тыс.руб. Работы на объекте подрядчиком выполнены на 100 %. На отчетную дату оплата по контракту произведена в сумме 298,71 тыс.руб.

**Центральная часть города: ул. Народная в границах улиц Южная и Ленинградская (1 этап - сквер Железнодорожников)**

1) на основании проведения аукциона в электронной форме - благоустройство общественной территории (устройство покрытия из тротуарной плитки, поливочного водопровода, озеленение), на сумму 765,0 тыс.руб. определен подрядчик ООО «ТД ЭЛЛАДА». Контракт заключен 23.03.2021 на сумму 761,17 тыс.руб. Работы на объекте подрядчиком выполнены на 100%. На отчетную дату оплата по контракту произведена в сумме 657,72 тыс.руб.

**Центральная часть города: ул. Народная в границах улиц Южная и Ленинградская (1 этап - территория, прилегающая к зданию школы № 5, расположенному по адресу: ул. Народная, 39)**

1) на основании проведения аукциона в электронной форме - благоустройство общественной территории (устройство парковки из асфальтобетон и освещения), на сумму 918,46 тыс.руб. определен подрядчик ООО «Эталон». Контракт заключен 01.03.2021 на сумму 756,22 тыс.руб. Работы на объекте подрядчиком выполнены на 100 %. На отчетную дату оплата по контракту произведена в сумме 673,09 тыс.руб.

2) прямой договор на выполнение работ по установке МАФ, озеленение и устройство покрытия из тротуарной плитки, подрядчик ООО «Коммунальщик». Договор заключен 28.10.2020 г. на сумму 597,3 тыс.руб. Работы на объекте

подрядчиком выполнены на 100%. На отчетную дату оплата по контракту произведена в сумме 592,6 тыс.руб.

На благоустройство 1 дворовой территории направлены средства в сумме 1097,76 тыс. руб.

**Дворовая территория, прилегающая к МКД, расположенному по адресу: ул. Народная, д.33**


на основании проведения аукциона в электронной форме - благоустройство дворовой территории (ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек) на сумму 1131,71 тыс.руб. определен подрядчик ООО «Строительные системы и технологии». Контракт заключен 30.11.2020 на сумму 1097,76 тыс.руб. Работы на объекте подрядчиком выполнены на 100%. На отчетную дату оплата по контракту произведена в сумме 1090,75 тыс.руб.

**По обсуждаемому вопросу принято решение:**

1. Утвердить ежемесячный отчет по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Фролово» на 2018 – 20222 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа город Фролово от 30.10.2017 г. № 1656 по состоянию на 01.07.2021 г.

2. Разместить отчет по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Фролово» на 2018 – 2024 годы в разделе 8 личного кабинета Администрации городского округа г. Фролово системы ГИС ЖКХ.

Заместитель председателя  
общественной комиссии

  
\_\_\_\_\_  
П.Р.Моломин

Секретарь общественной комиссии

  
\_\_\_\_\_  
Т.И.Чукарина